

屯門南延綫項目

社區聯絡小組 第16區段

第八次會議

2025年08月26日

屯門南延綫社區聯絡小組（第16區段） 第八次會議

議程

1. 通過第七次會議紀錄
2. 工程簡介
 - 項目進展
 - 臨時交通管理措施
3. 社區聯絡
4. 其他事項
5. 下次會議日期



項目進展

屯門河上的工地範圍

屯門河

圖例

- 隔泥幕
- 正進行臨時工作台工程
- 已分階段開展地基及橋墩工程



註:

- 工地範圍及工程日期僅供參考，會視乎實際情況而作出調整
- 車站名稱僅為工作名稱

鐵路高架橋

- 由屯門站沿屯門河東岸延伸鐵路高架橋，橫跨河道連接至屯門南站
- 正建造地基及橋墩，年底陸續開始建造高架橋橋身結構



註：車站名稱僅為工作名稱


第16區站

屯門游泳池及
屯門河（東岸）工地

➤ 正進行車站地基及結構工程



註：車站名稱僅為工作名稱



湖景路工地

- 車站地基工程陸續開展
- 繼續進行餘下的地下設施遷移

湖景路花園工地

- 繼續進行地下設施遷移
- 支援車站建造工程

註：車站名稱僅為工作名稱

重置兆禧橋



預計於2026年完成重置

屯門南站

← 往湖景邨

往兆禧苑/商場 →

未來通道連接屯門南站

湖景路

註：車站名稱僅為工作名稱
圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化

重置的兆禧橋模擬圖

重置社區設施

屯門游泳池

- 預計於2025年第四季完成並安排與康文署進行交接工作
- 完成重置後，現有屯門游泳池將進行拆卸，並全面進行第16區站建造工程

屯門康樂體育中心練習草坪

- 正於前歷奇公園用地重置，預計2026年完成



• 興建全新屯門游泳池

4 室外泳池 2 全天候室內泳池



1,200

全天候室內觀眾看台座位數量(提升近一倍)



更多無障礙設施

註：車站名稱僅為工作名稱

MTR Corporation

26/08/2025

Page 10

屯門碼頭公廁



現有屯門碼頭公廁

- 臨時公廁預計於2025年內完成並開放使用
- 其後現有屯門碼頭公廁會拆卸
- 相關鐵路工程完成後於原址重置



現有屯門碼頭公廁旁
已開展工地平整工程



臨時工程車輛通道設有圍欄，
妥善分隔行車及行人通道，確保安全

良好工地管理 – 減少工程影響


減少工程聲響

- ✓ 設置臨時隔音布或隔音屏障
- ✓ 以隔音物料包裹機械



減低對河道影響

- ✓ 以隔泥幕妥善分隔工程範圍



盡量減少佔用屯門公園

- ✓ 大部分工程物料經跨河臨時施工通道直送至東岸施工位置



減少塵埃

- ✓ 定期灑水及覆蓋物料，減少塵埃




- ✓ 清理渠道



良好工地管理 – 防治蟲鼠工作



✓ 定期噴灑蚊油*



✓ 定期放置蚊餅*



✓ 放置老鼠藥餌及捕鼠器


✓ 修剪雜草、清理積水及雜物，確保工地保持整潔衛生

*夏季按需要增加次數

臨時交通管理措施

臨時交通管理措施


- 將按工程需要繼續分階段臨時改道或封閉，以實施相關臨時交通管理措施，區內一些政府用地會繼續用作工地，直至工程完成
- 港鐵公司會與相關政府部門就各項安排持續進行洽商，並會與鄰近持份者保持溝通，相關措施會在獲得政府審批後實施，以確保符合安全及設計標準




一...一 屯門南延綫方案界線

工程期間受影響範圍（與現時相若）


屯門公園一帶 現時至2026年的臨時交通管理措施



屯門游泳池一帶 現時至2026年的臨時交通管理措施




湖山遊樂場一帶 現時至2026年的臨時交通管理措施



港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

凌晨臨時交通改道




預製組件吊運及安裝工序



鐵路高架橋預製組件參考圖片

由於部分鐵路高架橋、屯門南站及兆禧橋坐落在現有行車路上，部分工序例如大型預製組件吊運及安裝工序等，會安排於凌晨進行，以盡量減少日間對路面交通的影響



圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化


MTR Corporation

26/08/2025

Page 21

湖景路、湖月街、湖山路及海皇路凌晨臨時交通改道

湖景路、湖月街、湖山路及海皇路會因應施工位置分階段在2026年起的個別凌晨臨時封閉，以進行建造鐵路高架橋、屯門南站及兆禧橋等的大型預製組件的吊運及安裝工序。相關道路在臨時封閉時將會實施臨時交通改道措施：



港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

1. 海皇路(介乎湖山路至海榮路之間)北行
(只有 A 部份)
2. 湖景路、湖月街、湖山路及海皇路
(A + B + C 部份)
3. 湖景路及湖月街
(只有 C 部份)

現與相關政府部門及交通營辦商就有關安排進行洽商
協助居民適應改道安排：

- ✓ 預先向持份者發放資訊
- ✓ 安排工作人員在場協助道路使用者
- ✓ 於適當位置設置指示牌提示道路使用者

註：車站名稱僅為工作名稱

社區聯絡



積極連繫屯門 共建更好鐵路社區



>120

視察/會議



>300

地區團體/學校



>100

講座/工作坊/
地區活動



>70,000

持份者



社區及學校聯絡小組



項目網站及刊物

<https://mtrtuenmunsouth.hk>



工程快訊 (7. 2025)

屯門南延綫項目主體工程



承建商24小時熱綫: 5186 6082

港鐵工程熱綫: 2993 3333



電郵: newprojects@mtr.com.hk



網上意見表

(項目網站內的「聯絡我們」版面)



工程通告/單張



工地海報

謝謝

