

# 屯門南延綫項目

社區聯絡小組 第16區段

第九次會議

2025年11月25日

# 屯門南延綫社區聯絡小組（第16區段）

## 第九次會議

### 議程

1. 通過第八次會議紀錄
2. 工程簡介
  - 項目進展
  - 臨時交通管理措施
3. 社區聯絡
4. 其他事項
5. 下次會議日期



# 項目進展

# 鐵路高架橋

- 屯門河臨時工作平台已大部分完成
- 正全力建造高架橋地基及橋墩，並陸續開始建造橋身結構



註：車站名稱僅為工作名稱



# 邁進另一里程：組裝橋身結構

- 鐵路高架橋主要以**大型架橋機**及**平衡懸臂架設法**吊裝預製組件的形式建造



## 以架橋機吊裝預製組件 (模擬圖)

利用大型架橋機逐一吊起預製件，安裝於橋墩之間。架橋機會移動至下一個施工位置，繼續在空中建造高架橋



## 平衡懸臂架設法 (參考圖片)


以起重機從橋墩兩側對稱向外吊裝預製件，減少地面施工空間需求



# 第16區站

## 屯門游泳池及 屯門河（東岸）工地

- 正進行車站地基及結構工程
- 現有屯門游泳池將於2026年1月1日起永久關閉，以拆卸及全力建造第16區站



註：車站名稱僅為工作名稱



# 屯門南站

湖景路工地

- 正進行車站地基工程
- 主要地下設施改道及接駁大致完成



註：車站名稱僅為工作名稱



# 全力推展屯門南延綫工程



註：車站名稱僅為工作名稱



# 重置社區設施

# 重置升級屯門游泳池

📍 屯門康樂體育中心(即屯門龍門路54 號)內

- 預計2025年年底完成
- 現有屯門游泳池將於2026年1月1日起永久關閉，以拆卸及全力建造第16區站

## 交通攻略



輕鐵

輕鐵車廠站徒步數分鐘即達

610

615

615P




巴士



小巴



自駕



2 個全天候室內暖水池

4 個室外泳池

觀眾席座位增加近一倍

約 1200 個



PROVISIONAL  
GOLD  
NB V2.0 2023

HKGBC  
BEAM Plus



# 重置升級屯門游泳池

- 應用建築資訊模型（BIM）優化規劃，提升施工效率
- 以約兩年時間重置新泳池





# 重置屯門康樂體育中心練習草坪

➤ 正於前歷奇公園用地重置，預計2026年完成



重置的練習草坪模擬圖

註：圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化  
MTR Corporation



# 重置兆禧橋

- 於凌晨運送、吊運及安裝橋身預製組件
- 預計2026年年中完成



重置的兆禧橋模擬圖

# 重置屯門碼頭公廁




- 臨時公廁 - 大致完成地下管綫接駁，即將安裝貨櫃式組件及與相關政府部門跟進最後的審批工作，預計於2026年初完成
- 其後現有屯門碼頭公廁會拆卸
- 相關鐵路工程完成後於原址重置






# 臨時交通管理措施

# 現有屯門游泳池一帶 現時至2026年第一季的臨時交通管理措施






# 湖山遊樂場一帶 現時至2026年第一季的臨時交通管理措施



# 湖景路、湖月街、湖山路及海皇路凌晨臨時交通改道

- 因應施工位置分階段在2026年起的個別凌晨臨時封閉
- 進行建造鐵路高架橋、屯門南站及兆禧橋等的大型預製組件吊運及安裝
- 現正審視工序及優化臨時交通管理措施，盡量減少臨時封閉相關道路範圍



港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

1. 海皇路(介乎湖山路至海榮路之間)北行  
(只有 A 部份)
2. 湖景路、湖月街、湖山路及海皇路  
(A + B + C 部份)
3. 湖景路及湖月街  
(只有 C 部份)

現與相關政府部門及交通營辦商就有關安排進行洽商

## 協助居民適應改道安排:

- ✓ 預先向社區發放資訊
- ✓ 工作人員在場協助
- ✓ 設立適指示牌

註：車站名稱僅為工作名稱



# 社區聯絡



# 積極連繫屯門 共建更好鐵路社區



>130

視察/會議



>300

地區團體/學校



>100

講座/工作坊/  
地區活動



>70,000

持份者



# 「港鐵・尋未來展」新鐵路光影之旅

體驗鐵路與我之過去、現在和未來



心繫生活每一程

## 港鐵・尋未來展

Future Rail Explorer

# 新鐵路光影之旅

15.11 - 6.12 九龍站 港鐵展廊

東鐵綫古洞站  
屯門南延綫  
小蠔灣站  
屯馬綫洪水橋站  
東涌綫延綫  
北環綫

免費預約

Free Reservation  
MTR Gallery at Kowloon Station

Journey through Light  
on the New Railway



# 屯門南延綫專題展覽



心繫生活每一程

港鐵全力推進  
屯門南延綫工程  
CONSTRUCTION OF TUEN MUN SOUTH EXTENSION  
IN FULL SWING

## 屯門南延綫 專題展覽

Tuen Mun South Extension  
Thematic Exhibition

地點  
LOCATION

海趣坊L1

L1 Ocean Walk

店舖46-48號對出  
Outside Shop 46-48

活動日期  
EVENT DATE

1 - 14. 12. 2025

### 展覽焦點

Exhibition Highlights



河上高架橋如何興建?  
How is the river viaduct built?



全新屯門游泳池 升級重置大解構  
Explore the re-provisioned and upgraded  
Tuen Mun Swimming Pool

新鐵路  
建設無限未來  
New Railways Go Beyond Boundaries





社區及學校聯絡小組



項目網站及刊物

<https://mtrtuenmunsouth.hk>



## 屯門南延綫項目主體工程



承建商24小時熱綫: 5186 6082

港鐵工程熱綫: 2993 3333



電郵: [newprojects@mtr.com.hk](mailto:newprojects@mtr.com.hk)



網上意見表

(項目網站內的「聯絡我們」版面)

## 工程快訊 (7. 2025)



工程通告/單張



工地海報




# 新鐵路脈搏

各個新鐵路項目正全速推進，想獲取第一手直擊報導、工程里程碑及最新資訊？

New railway projects are progressing at full speed! Want to get exclusive reports, project milestones, and the latest information?

立即訂閱「**新鐵路脈搏**」，與我們共同見證香港鐵路網絡的成長。

Subscribe now to '**New Railway Pulse**' to witness the growth of Hong Kong's railway network.



掃描訂閱

SCAN TO SUBSCRIBE

<https://mtrrailwayprojects.hk/tc>

<https://mtrrailwayprojects.hk/en>



# 謝謝

